

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้**ดำเนินการจริง

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า (สายดับ)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เริ่มจากบ้านนายปรีดา เกตุสิทธิ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาเพ็ง	๑๘๕,๖๐๐	-	-	-	ก่อนนี้ผูกพัน ๑๘๕,๓๐๐ บาท
๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสูง	๒๕๐,๖๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับ คสล. เดิม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนมะงา	๒๘๘,๕๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับ คสล.เดิม หมู่ที่ ๙ บ้านยางตาสาด	๒๕๗,๗๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการวางท่อลอดหนองบัว – หนองประปา หมู่ที่ ๑ บ้านสะแก	๑๑๙,๗๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ						
๑	โครงการตลาดน้ำในตำบลสะแก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต						
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสตึก	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแม่เด็กและเยาวชนตำบลสะแก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับเด็กและเยาวชนตำบลสะแก (ไอเน็ต)	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสะแก	๑๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนและเยาวชนตำบลสะแก	๒๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	๓๐,๐๐๐.	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม						
๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการบริหารจัดการขยะ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการ หมู่บ้านสะอาด ชุมชนน่ามอง ตำบลไร่ขะ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุการเกษตร	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
๑	๑. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	๒. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเทศบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	๓. โครงการสนับสนุน การจัดทำแผนหมู่บ้าน กิจกรรมสนับสนุน ประชาคมตำบล	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	๔. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	๕. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	๖. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	๗. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในการปักเสาพาดสาย (ขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ)	๑๐๐,๐๐๐	๓๓,๐๗๙.๙๕	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นรอบบ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านพลับ	๓๒๙,๖๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้าน สะแก	๑๙๙,๓๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก คสล.เดิม หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสำราญ	๓๒๙,๖๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก คสล.เดิม หมู่ที่ ๗ บ้านโคกเมือง	๔๐๘,๗๐๐	๔๐๘,๕๐๐	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้าน บึงน้อยพัฒนา	๓๒๙,๖๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านโนน ค้อ	๓๒๙,๖๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก คสล.เดิม หมู่ที่ ๑๒ บ้านมะพริก	๓๓๐,๒๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๗ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับ คสล.เดิม หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสมบูรณ์	๒๔๑,๐๐๐	๒๔๐,๖๐๐	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๑๐	โครงการเสริมถนนดิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสะแก ทอง	๑๑๓,๔๐๐	๑๑๓,๔๐๐	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านโนนมะงา (เริ่มจากถนนลาดยางข้างบ้านนายสุนทร ไปทางบ้านนายไต้ะ ชาติมนตรี) ยาว ๑๗๘ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เซนติเมตร พร้อมป้ายโครงการ	๐	๒๘๗,๐๐๐	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสูง เริ่มจากสายทางออกหมู่บ้าน บ้านโคกสูง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เซนติเมตร พร้อมป้ายโครงการ	๐	๒๔๙,๖๐๐	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านยางตาสาด เริ่มจากบ้านนายคำบุคอนเพชร ถึงถนนสายตะวันออกหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เซนติเมตร พร้อมป้ายโครงการ	๐	๒๕๕,๐๐๐	๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ						
๑	อุดหนุนโครงการเทศกาลกินปลาน้ำมูล	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต						
๑	โครงการส่งเสริมการฝึกซ้อมกีฬาของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสะแก	๐	๕๐,๐๐๐	๒ มีนาคม ๒๕๖๖	๒ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐	๓๐,๐๐๐	๒ มีนาคม ๒๕๖๖	๒ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กุมารี ของหมู่บ้าน บ้านสะแก หมู่ที่ ๑	๐	๒๐,๐๐๐	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กุมารี ของหมู่บ้าน บ้านโนนมะงา หมู่ที่ ๒	๐	๒๐,๐๐๐	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กุมารี ของหมู่บ้าน บ้านพลับ หมู่ที่ ๓	๐	๒๐,๐๐๐	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหมู่บ้าน บ้านหนองตาเพ็ง หมู่ที่ ๔	๐	๒๐,๐๐๐	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕	๐	๒๐,๐๐๐	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖	๐	๒๐,๐๐๐	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหมู่บ้าน บ้านโคก เมือง หมู่ที่ ๗	๐	๒๐,๐๐๐	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๑๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหมู่บ้าน บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๘	๐	๒๐,๐๐๐	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๑๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหมู่บ้าน บ้านยางตา สาด หมู่ที่ ๙	๐	๒๐,๐๐๐	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๑๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหมู่บ้าน บ้านสะแกทอง หมู่ที่ ๑๐	๐	๒๐,๐๐๐	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๑๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๑	๐	๒๐,๐๐๐	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๑๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหมู่บ้าน บ้านมะพริก หมู่ที่ ๑๒	๐	๒๐,๐๐๐	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๑๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหมู่บ้าน บ้านบึงน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๐	๒๐,๐๐๐	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๗	โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๖๕๐	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๑๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัว สตรี เด็ก ในตำบล	๒๐,๐๐๐	๑๕,๗๐๐	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๑๙	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสตึก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒๐	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒๑	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๑๙๙,๒๐๐	๒ มีนาคม ๒๕๖๖	๖ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒๓	โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๓ เมษายน ๒๕๖๖	๑๓ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒๔	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม						
๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าในเขตเทศบาลตำบลสะแก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	๒๐๐,๐๐๐	๙๗,๑๗๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น,แผนชุมชน	๑๐,๐๐๐	๘,๑๘๑	๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	๒๐,๐๐๐	๔๗๗,๕๕๐	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖	๒๘ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๓	อุดหนุนโครงการการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕	๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๔	อุดหนุนโครงการรับและส่งเสด็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๕	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจประเมินความพึงพอใจ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๔ มกราคม ๒๕๖๖	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๖	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๗	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่	๔๒,๐๐๐	๔๑,๔๖๐	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	๕ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๘	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	๔๒,๐๐๐	๔๑,๙๑๕	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	๑๗ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย

โครงการที่ดำเนินการจากงบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑ จากนางพะยอม อำเภอพิศ - นานายทองม้วน ชุมศรี จันทร์	๑๑๗,๒๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๒ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒	โครงการถนน คสล. ม.๑ จากบ้านนายธนีสร์ แสนสิงค์ ถึง บ้านครูวันดี	๘๒,๗๐๐	๘๒,๒๐๐	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๓	โครงการถนน คสล. ม.๑ บ้านนายเสน โสภี ถึงบ้าน ผู้ช่วยคำภู ไชยดี	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔	โครงการปรับปรุงถนนดิน ถนนรอบแม่น้ำมูล ม.๑ ๒ ช่วง	๑๗,๗๐๐	๑๗,๗๐๐	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๒ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๕	โครงการถนน คสล. ม.๒ จากซอยบ้านนายบุญชูย ถึง คสล. บ้านน้อยเสรี	๑๑๗,๒๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๒ จาก ประปาโนนมะงา ถึงกุดป่าไ้ตะ	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๓ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๗	โครงการปรับปรุงถนนดิน ม.๒ นานายสังัด สาย กระสุน ถึง นานายบุญฝาง สมบัติ	๑๘๐,๕๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๘	โครงการถนน คสล. ม.๓ ทิศตะวันตก จาก คสล. ถึงหน้าวัด	๓๔๓,๔๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๓ คสล. ทิศตะวันออก โรงเรียนวัดบ้านพลับ	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๗,๕๐๐	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๘ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๔ จากข้าง วัดถึงบ้านพลับ	๑๔๐,๖๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๔ จาก บ้านนายกุน ถึง บ้านพลับ	๒๑๐,๙๐๐	๒๑๐,๔๐๐	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๘ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ ๒ จุด ม.๕	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๗ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ม.๕ จาก ทางเข้าบ้านนายประจวบ ถึงที่นาปลัดธรรมบุญ	๖๔,๒๐๐	๖๔,๐๐๐	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย
๑๔	ก่อสร้างถนนดิน ม.๕ จากบ้านนายชนะพล ถึง นา บ้านสะแก	๒๓,๗๐๐	๒๓,๕๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๗ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตาม เป้าหมาย

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.๕ จากบ้านนางมีชัย ถึง ถนนที่นานายสุทัศน์	๗๕,๙๐๐	๗๕,๔๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖	๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน ม.๕ จากสามแยกนางถึงนานายทับ	๑๐๔,๔๐๐	๑๐๔,๔๐๐	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.๖ จากสามแยกถนน คสล. ไปทางโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์	๑๖๖,๑๐๐	๑๖๖,๐๐๐	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ ระหว่างบ้านนายทองมา เครื่องแวงมนต์ ถึง สามแยกคอกวัว	๒๓๕,๑๐๐	๒๓๔,๖๐๐	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๑๙	โครงการถนน คสล. ม.๖ ต่อจาก คสล. เดิมถึงบ้านนางนุชจรียา	๘๖,๗๐๐	๘๖,๕๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๗ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๗ จากโรงเรียนนายสนั่น ภูทอง ถึงสามแยกสระไฮ	๒๖๕,๖๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๖ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒๑	โครงการถนน คสล. ม.๗ จากสวนนายกิม ถึงดอนปู่ตา	๒๑๗,๑๐๐	๒๑๖,๖๐๐	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒๒	โครงการถนน คสล. ม.๘ ต่อจาก คสล. เดิมไปบ้านโคกเมือง	๔๓๑,๒๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๘ จากบ้านนางเสาวภา ถึง บ้านนางชุมพร	๔๓,๙๐๐	๔๓,๖๐๐	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒๔	โครงการขุดลอกสระน้ำ กุดอ้อ ม.๙ บ้านยางตาสด	๔๒๖,๙๐๐	๔๒๖,๐๐๐	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดิน ม.๑๐ หนองประปา	๓๒,๘๐๐	๓๒,๘๐๐	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑๐ จากนายทานี ถึง ตาปู่	๔๐,๖๐๐	๔๐,๖๐๐	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑๐ จากข้างวัดอีสานไปโนนระเวียง	๖๖,๓๐๐	๖๖,๐๐๐	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๑๐ จากบ้านครูหรั่ง ถึงบ้านโนนมะงา	๑๐๑,๕๐๐	๑๐๑,๒๐๐	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.๑๐	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๓๐	โครงการถนน คสล. ม.๑๑ ต่อ คสล.เดิม ไป บ้านโคกเมือง	๔๒๔,๑๐๐	๔๒๓,๐๐๐	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนดิน ม.๑๒ วัดป่ากุดชิน ไป นานายแดง	๑๒,๖๐๐	๑๒,๕๐๐	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๒ ต่อจาก คสล. ไปทางหนองบัวโคน	๒๘๐,๗๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๓๓	โครงการขุดลอกคันคูดิน ม.๑๒ หนองบัวโคน	๕๘,๐๐๐	๕๗,๗๐๐	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๓ จาก คสล.เส้นข้างบ้านยายเรียง	๔๖๗,๘๐๐	๔๖๗,๐๐๐	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมาย

- ปัญหาอุปสรรค

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสะแก มีมากแต่งบประมาณมีจำกัด เทศบาลตำบลสะแกจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
๓. การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ยังไม่มีครอบคลุมและเหมาะสมเท่าที่ควร
๔. บางโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ

- ข้อเสนอแนะ

๑. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการอย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป
๒. การนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีควรมีการวิเคราะห์งบประมาณให้มีความเหมาะสม และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลสะแก
๓. ควรมีการสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลสะแก เพื่อนำมาประเมินความพึงพอใจในภาพรวมรอบปี
๔. ควรดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสะแก ในงานที่เป็นบริการสาธารณะ
๕. ควรเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้มีการดำเนินการโครงการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการเกษตร
๖. ควรเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้มีการส่งเสริมด้านกลุ่มอาชีพสินค้า OTOP